

**Протокол
заседания Общественной комиссии**

от 12.07.2017

№ 8

п. Краснофарфорный

Присутствовали: Гевейлер Т. . – председатель комиссии;
Цветкова С.Б. – секретарь комиссии;
Стремилова В.А. – член комиссии;
Семенцов А.В. – член комиссии;
Харитонов М.С. – член комиссии;

Приглашенные:

Максимов И.А. – Глава Грузинского сельского поселения;
Гевейлер В.Г. – директор ООО «УправДом-УК».

Повестка дня:

1. Утверждение Акта приемки выполненных работ по ремонту дворовой территории дома № 9 по ул. Октябрьская, п. Краснофарфорный.

СЛУШАЛИ: Гевейлер В. Г. – «23 июня 2017 года был заключен договор подряда № 1 с ИП Понамарёв Валерий Викторович на ремонт дворовой территории дома № 9 по ул. Октябрьская в п. Краснофарфорный. В минимальный перечень работ входила укладка асфальтового покрытия и установка поребриков с внешней стороны двора, общая сметная стоимость работ 736519 рублей (в том числе субсидия из бюджетов всех уровней – 729154 руб., средства собственников помещений дома № 9 по ул. Октябрьская п. Краснофарфорный - 7365 руб. Срок окончания работ – 1 августа 2017 года. В настоящее время работы подрядчиком выполнены в полном объеме, надлежащего качества.

Общественная комиссия провела визуальную оценку объемов и качества выполненных работ на объекте.






РЕШИЛИ:

1. Утвердить Акт приемки выполненных работ по ремонту дворовой территории дома № 9 по ул. Октябрьская, п. Краснофарфорный.

Председатель комиссии _____

Секретарь комиссии _____

Члены комиссии _____

Т.В. Гевейлер

С.Б. Цветкова

В.А. Стремилова

А.В. Семенцов

М.С. Харитонов