

**Протокол
заседания Общественной комиссии**

от 11.09.2017
п. Краснофарфорный

№ 11

Присутствовали: Гевейлер Т.В. – председатель комиссии;
Цветкова С.Б. – секретарь комиссии;
Стремилова В.А. – член комиссии;
Семенцов А.В. – член комиссии;
Харитонов М.С. – член комиссии;

Приглашенные:

Максимов И.А. – Глава Грузинского сельского поселения;
Жукова Е.В. – главный специалист Администрации поселения

Повестка дня:

1. Утверждение Актов приемки выполненных работ по благоустройству пара в п. Краснофарфорный.

СЛУШАЛИ: Жукову Е.В. – «22 августа заключены два контракта с индивидуальным предпринимателем Пряхиным Александром Ивановичем на выполнение работ по благоустройству парка в п. Краснофарфорный в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и сметной документацией. Муниципальный контракт № 4/2017 предполагает выполнение работ по устройству покрытий из тротуарной плитки и установке оснований центральной клумбы из бортового камня. Цена контракта 67441 рубль. Муниципальный контракт № 5/2017 предполагает выполнение работ по устройству клумбы, установке скамеек и урн. Цена контракта 71058 рублей. Срок окончания работ по первому контракту – 1 сентября, по второму – 10 сентября. В настоящее время работы выполнены в полном объеме, нормативная стоимость установленных скамеек и урн не превышена.»

Общественная комиссия провела визуальную оценку объемов и качества выполненных работ на объекте.






РЕШИЛИ:

1. Утвердить Акт приемки выполненных работ № 55 от 01 сентября 2017 года по муниципальному контракту № 4/2017 от 2.08.2017 г.
2. Утвердить Акт приемки выполненных работ № 56 от 10 сентября 2017 года по муниципальному контракту № 5/2017 от 2.08.2017 г.

Председатель комиссии _____

Секретарь комиссии _____

Члены комиссии _____

Т.В. Гевейлер

С.Б. Цветкова

В.А. Стремилова

А.В. Семенцов

М.С. Харитонов